



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 30. 4. 2015

**Aktuální stav implementace IPRM Liberec - zóna "Lidové sady"
a
IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci**

Předkládá: Mgr. Jan Korytář

Zpracoval: Ing. Michal Vereščík a Ing. Martin Čech

telefon: 485 243 575

IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“

Doba realizace: 19. 6. 2009 – 30. 6. 2015

Výše původní alokace (ERDF): 643.025.000,- Kč

Aktuální nárok na alokaci (ERDF): 559.414.076,- Kč

Na implementaci zónového IPRM se v rámci ROP SV podílí devět investičních projektů a jeden neinvestiční projekt:

Projekt	Žadatel	Fyzicky ukončen	Finančně ukončen
Administrativní zajištění IPRM	SML	Ne	Ne
ZŠ Lesní – Úprava parteru	SML	Ano	Ano
ZŠ Lesní – Škola pro Evropu	SML	Ano	Ano
Bazén Liberec	SML	Ano	Ano
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	SML	Ano	Ano
Parky Lidové sady I	SML	Ano	Ano
Parky Lidové sady II	SML	Ano	Ano
Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady	SML	Ano	Ne
Rekonstrukce obchodní akademie a jazykové školy	Liberecký kraj	Ano	Ano
Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec	SML	Ano	Ano

Přehled čerpání finanční alokace dle aktuálního nároku:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem
Čerpání v Kč celkem	1 165 563	35 534 692	60 573 132	195 670 033	184 305 793	82 164 863	559 414 076
Čerpání v % celkem	0	6	11	35	33	15	100
Čerpání v Kč projekty SML	1 165 563	35 534 692	60 182 472	187 578 601	184 305 793	82 164 863	550 931 984
Čerpání v % projekty SML	100	100	99	96	100	100	98

Čerpání v Kč partnerské projekty	0	0	390 660	8 091 432	0	0	8 482 092
Čerpání v % partnerské projekty	0	0	1	4	0	0	2

Model čerpání finanční alokace v případě 100% nároku

Původní výše alokace v Kč celkem	643 025 000
Aktuální nárok na alokaci v Kč celkem	559 414 076
Aktuální výše nevyčerpaných finančních prostředků v Kč celkem	83 610 924
Aktuální čerpání v Kč projekty SML celkem	550 931 984
Aktuální čerpání v % projekty SML ve vztahu k původní alokaci	86
Aktuální čerpání v Kč partnerskými projekty ve vztahu k původní alokaci	8 482 092
Aktuální čerpání v % partnerskými projekty ve vztahu k původní alokaci	1

Přehled předpokládaných celkových nákladů a skutečně vynaložených nákladů finančně ukončených projektů SML zobrazuje následující tabulka:

Projekt	Předpokládané celkové náklady v Kč	Skutečně vynaložené náklady v Kč	úspora v Kč	úspora v %
Bazén Liberec	179 419 595,00	145 703 869,49	33 715 725,51	18,8
Parky Lidové sady I	9 352 182,60	9 145 658,00	206 524,60	2,2
Parky Lidové sady II	9 654 768,59	8 388 777,00	1 265 991,59	13,1
Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec	11 312 304,16	11 890 661,44	- 578 357,28	-5,1
Revitalizace městských lázní na galerijní objekt	383 122 800,00	368 472 824,92	14 649 975,08	3,8
ZŠ Lesní – Škola pro Evropu	26 663 554,14	30 528 715,00	- 3 865 160,86	-14,5
ZŠ Lesní – Úprava parteru	19 147 196,27	17 857 272,33	1 289 923,94	6,7

Základní popis projektů SML:

ZŠ Lesní – Úprava parteru

Cílem projektu bylo využití venkovního prostoru školního areálu tzv. parteru pro vzdělávání a volnočasové aktivity v bezpečném prostředí areálu školy. V rámci projektu došlo k odstranění stávajícího povrchu školního dvora - nevyhovující dlažby, asfaltových ploch a trávníků a celkové výměně povrchu plochy školního dvora instalací ploch zeleně, zahradní dlažby, venkovního mobiliáře. Vynucenou investicí byla výměna lapolu a výškové sjednocení jednotlivých přípojek IS.

Dále byl vytvořen koridor pro přechod mezi pavilony pro žáky a učitele, vyřešena zástěna pro zásobování kuchyně a odpadové hospodářství. Návazně došlo k opravě stávajícího oplocení venkovního areálu školy s vybudováním sezení u hlavního vstupu do školy. V rámci úpravy parteru vznikl amfiteátr pro výuku v netradičním prostředí. Půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr bude využit pro výuku i pro kulturní akce dětí a rodičovské veřejnosti.

ZŠ Lesní – Škola pro Evropu

Projekt byl realizován v územním rozsahu zahrnujícím rekonstrukci pavilonu B ZŠ Lesní. Předmětem tohoto projektu bylo rozšíření a zkvalitnění výuky cizích jazyků, čímž došlo k přispění k vyšší jazykové vzdělanosti v rámci spádové oblasti školy. Projekt si kladl také za cíl vybudovat nové učebny, které svým prostorovým uspořádáním i technickým vybavením umožňují moderní formy výuky. Mimo jiné se využívá výpočetní a komunikační technika, připojení k internetu pro získání, zpracování a prezentaci informací v cizojazyčném prostředí. Moderní forma výuky spočívá v zapojení všech smyslů, práce ve skupinách s navozením reálných situací, více pozitivních prožitků a tím vznik většího množství synapsí a dokonalejšího zvládnutí učiva.

Partnerem projektu byla ZŠ Husova, která byla nápomocna s profesní přípravou pedagogů pro nové formy výuky.

Bazén Liberec

Cílem projektu bylo vybudovat bazén zejména pro výuku plavání o délce 25m s šesti drahami a variabilní výškou hladiny s možností „vjezdu“ pro vozíčkáře. Bazén poskytuje zázemí plošně pro všechny vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, MŠ) ve městě. Byl vybudován i rozvíčovací bazén pro přípravu organismu na vlastní fyzickou aktivitu dle principů sportovního lékařství, dále klasická finská sauna pro předškolní děti umožňující saunování za snížené teploty včetně dalších specifíků této skupiny občánků. V rámci projektu byla vybudována komora pro výcvik potápěčů - potápěčská věž s možností výuky potápění jak pro složky IZS, tak vodní záchranáře. V odstupňovaných hloubkách jsou „plošiny“ umožňující seznámení se s fyzikálními faktory dané hloubky. Průhledná konstrukce o rozměrech 4x4m a hloubkou 9m umožňuje sledovat chování a výcvik i pro ostatní frekventanty na „souši“, což je vítanou atrakcí pro návštěvníky bazénu. Toto zařízení je možno využít i pro zájmové skupiny občanů. V rámci projektu byla také instalována „vířivka“ s mořskou vodou, jež umožňuje především dětem s dýchacími problémy inhalaci stopových prvků uvolňujících se z mořské vody a zároveň je vhodnou doplňkovou aktivitou při etapizaci plaveckého výcviku.

Revitalizace městských lázní na galerijní objekt

Cílem projektu byla revitalizace objektu městských lázní dle požadavků kladených na moderní galerijní prostory, splňující požadavky na dlouhodobé i krátkodobé výstavy a doprovodné aktivity, které bude provozovat zejména partner projektu – Oblastní galerie v Liberci. Projekt sestával z rekonstrukce budovy městských lázní a novostavby přilehlého depozitáře. K hlavním výstupům projektu patří vytvoření prostor pro stálé expozice a proměnné výstavy, přizpůsobení prostor přehlednému a bezbariérovému pohybu mezi expozicemi, provozní zázemí galerie (pokladna, informace, šatny, kavárna, knihkupectví, toalety, dětský koutek, administrativní prostory, lektorské prostory, depozitář, ostraha, dílna, fotoateliér aj.) Realizace projektu se řídila s respektem k jedinečné architektonické podobě objektu, zároveň však přinášela nezbytné úpravy splňující současné nároky na výstavní prostory, čímž splnila mezinárodní standardy a umožnila rozšíření nabídky kulturního vyžití obyvatel i návštěvníků města Liberce.

Parky Lidové sady I

Předmětný projekt řešil regeneraci parkových ploch: Sukovo náměstí – Liberec a Prokopa Holého – Liberec.

Park Sukovo náměstí byl doplněn komunikačním systémem s pěším chodníkem, parkové úpravy byly doplněny vybaveností a veřejným osvětlením.

Parková plocha Prokopa Holého se stala místem pro krátkodobou rekreaci obyvatel. Realizace projektu zajistila možnost pro všechny věkové kategorie návštěvníků parku. Vzniklo zde prostředí, které je vybaveno jak hracími prvky pro nejmenší, tak i pro další věkové kategorie dětí. Dospělí zde najdou místo pro odpočinek a procházky mezi upravenou původní zelení a novou výsadbou dřevin a bylin.

Parky Lidové sady II

Cílem projektu byla kompletní revitalizace lokalit Zborovská rokle a promenáda Jezírko.

V lokalitě podél zoologické zahrady, tedy promenáda Jezírko, došlo k obnově a zpevnění cest pro pěší a cyklisty, rekonstrukci veřejného osvětlení, odvodnění, dále proběhnu parkové úpravy.

V lokalitě Zborovské byly realizovány následující úpravy: kompletní rekonstrukce sportovišť, vybudování přístupových cest pro pěší ze Zborovské i Mozartovy ulice, vybudování přístupové komunikace pro údržbu ze Zborovské ulice, zřízení veřejného osvětlení, úpravy odvodnění dna rokle a stávajícího zatrubnění.

Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady

Hlavním předmětem projektu byla výstavba nového bezbariérového vstupu do ZOO vedle Kulturního společenského centra Lidové sady Liberec a zároveň přestavba stávající administrativní budovy (u bývalého vchodu do ZOO) v zázemí umožňující netradiční vzdělávání.

Cílem projektu CAO je zkvalitnit zázemí pro samotné návštěvníky ZOO a nabídnout co nejvíce možností pro trávení volného času přímo v jejím areálu včetně dalšího doprovodného servisu.

Pavilon leknínů Botanické zahrady v Liberci

Cílem projektu je zvýšení efektivnosti využití přírodního a kulturního potenciálu regionu, a to formou rozvoje infrastruktury pro volnočasové aktivity – výstavbou nového bezbariérového skleníkového pavilonu specializovaného na pěstování 3 druhů největších leknínových rostlin světa najednou v prostorách stávající Botanické zahrady Liberec.

Administrativní zajištění IPRM

Jedná se o projekt tzv. „technické pomoci“, jehož hlavním cílem je zajistit realizaci IPRM v souladu s podmínkami řídicího orgánu a relevantních dokumentů. Prostřednictvím tohoto projektu jsou zajišťovány aktivity, které jsou přímo spojené s implementací integrovaného plánu, zejména se jedná o zajištění povinné publicity vztahující se k realizaci IPRM (web, letáky, PR články, konference, atd.), administraci IPRM, zajištění VŘ, pronájem SW nástroje a ostatní specializované služby.

Základní popis investičních projektů partnerů:

Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy

Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj. Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní zkoušky v místě Šamánkova 500/8, Liberec. Jednalo se o vestavbu půdních prostor budovy, ve kterých vznikly prostory pro informační centrum školy, pro počítačové učebny a také pro kanceláře studentských firem (vyučování ekonomických předmětů s praktickým zaměřením).

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění podmínek pro výuku v jedné z největších středních škol v Libereckém kraji. Zároveň projekt přispěl k regeneraci území města Liberce, které bylo specifikováno v Integrovaném plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ jako prioritní pro rozvoj za pomoci prostředků z ROP NUTS II Severovýchod.

IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Doba realizace: 24. 2. 2011 – 30. 6. 2015

Výše původní alokace (ERDF): 540.000.000,- Kč

Aktuální nárok na alokaci (ERDF): 380.980.527,22 Kč

Na implementaci tematického IPRM se v rámci ROP SV aktuálně reálně* podílí 24 investičních projektů a jeden neinvestiční projekt:

Projekt	Žadatel	Fyzicky ukončen	Finančně ukončen
Obnova sportovišť Harcov	Volejbalový klub TUL, o.s.	Ano	Ano
Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol	Jezdecký klub Liberec, o.s.	Ano	Ano
Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina	SML	Ano	Ne
Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou	SML – MO Vratislavice nad Nisou	Ano	Ne
Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu	Jezdecký klub Liberec, o.s.	Ano	Ne
Multifunkční hřiště – Lesní	ZŠ Lesní	Ano	Ano
Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská	SML	Ano	Ne
Komunitní centrum Ruprechtice	Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice	Ne	Ne
Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích	SK Rapid Pavlovice, o.s.	Ano	Ano
Modernizace expozice Severočeského muzea v Liberci	Liberecký kraj	Ano	Ne
Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec	Liberecký kraj	Ano	Ne
Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity	Liberecký kraj	Ano	Ano
Plus minus padesát - volnočasová přírodní zóna Koloseum	MCU Koloseum, o.p.s.	Ano	Ne
Revitalizace hřiště v Kateřinkách	Pionýrská skupina Františkov	Ano	Ano
Revitalizace území Bendlova – Fibichova	Volejbalový klub TUL, o.s.	Ano	Ano
Obnova sportoviště Krásná Studánka	FK Krásná Studánka	Ne	Ne
Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce	Římskokatolická farnost – děkanství	Ano	Ano

v Liberci a rozšíření možností jeho využití	Liberec – Rochlice		
Volnočasové plochy Liberec I	SML	Ne	Ne
Administrativní zajištění tematického IPRM	SML	Ne	Ne
ZŠ Sokolovská - rekonstrukce	SML	Ano	Ano
Sokolovna Vesec – rekonstrukce	TJ Slovan Vesec	Ne	Ne
Lůžkový hospic v Libereckém kraji	Liberecký kraj	Ne	Ne
Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci	Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec	Ne	Ne
Kulturně pohybové centrum Koloseum	MCU Koloseum, o.p.s.	Ne	Ne
Centrum Vlasty Buriana	Společnost Vlasty Buriana o.p.s.	Ne	Ne

*Projekt „Centrum podpory geotermálního využití energie“, předkladatele Geotermální energie pro občany o.p.s., je aktuálně zahrnut mezi projekty podílející se na implementaci tematického IPRM, nicméně na základě výsledku kontroly provedené poskytovatelem dotace nebude příjemci vyplaceno žádné finanční plnění - celkové způsobilé výdaje projektu byly poskytovatelem dotace sníženy na 0,- Kč. Smlouva o poskytnutí dotace však zatím nebyla ani jednou ze smluvních stran vypovězena. Tento projekt se tedy fakticky s největší pravděpodobností nebude podílet na implementaci tematického IPRM (s ohledem na CZV = 0,- Kč).

Přehled čerpání finanční alokace dle aktuálního nároku:

Rok	2012	2013	2014	2015	Celkem
Čerpání v Kč celkem	13 061 953	28 367 658	34 328 442	305 222 474	380 980 527
Čerpání v % celkem	3	7	8	81	100
Čerpání v Kč projekty SML	0	0	29 262 085	34 013 964	63 276 049
Čerpání v % projekty SML	0	0	85	11	17
Čerpání v Kč partnerské projekty	13 061 953	28 367 658	5 066 357	271 208 511	317 704 478
Čerpání v % partnerské projekty	100	100	15	89	83

Model čerpání finanční alokace v případě 100% nároku

Původní výše alokace v Kč celkem	540 000 000
Aktuální nárok na alokaci v Kč celkem	380 980 527
Aktuální výše nevyčerpaných finančních prostředků v Kč celkem	159 019 473
Aktuální čerpání v Kč projekty SML celkem	63 276 049
Aktuální čerpání v % projekty SML ve vztahu k původní alokaci	12
Aktuální čerpání v Kč partnerskými projekty ve vztahu k původní alokaci	317 704 478
Aktuální čerpání v % partnerskými projekty ve vztahu k původní alokaci	59

Přehled předpokládaných celkových nákladů a skutečně vynaložených nákladů finančně ukončených projektů SML zobrazuje následující tabulka:

Projekt	Předpokládané celkové náklady v Kč	Skutečně vynaložené náklady v Kč	úspora v Kč	úspora v %
ZŠ Sokolovská - rekonstrukce	16 405 341,24	13 207 987,57	3 197 353,67	19,5
Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina	22 375 939,20	19 056 702,00	3 319 237,20	14,8

Základní popis projektů SML:

Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina

Projekt řeší rekonstrukci a modernizaci dvou hřišť při základních školách, které byly ve velmi špatném (až havarijním) stavu. Modernizovaná sportovní zázemí škol budou kromě potřeb výuky sloužit samozřejmě i širokému spektru zájemců z řad občanů o aktivní trávení volného času.

Rekonstrukce sokolovny ve Vratislavicích nad Nisou

Předmětem projektu je přístavba a rekonstrukce sokolovny a celkové přizpůsobení areálu současným standardům. Nové prostory splňují nároky kladené na moderní sportoviště. V rámci projektu došlo k rekonstrukci sálu sokolovny, včetně zateplení a přístavby polosuterénní stavby sociálního zázemí a šaten pro sál a venkovní sporty. Nově byl vybudován vstupní třípodlažní objekt, který propojil sál sokolovny a sociální zázemí. Jeho součástí je zázemí pro návštěvníky a nově instalované technické vybavení budovy. V rámci projektu vzniklo jedno nové pracovní místo.

Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská

Cílem projektu je vybudování kvalitního zázemí pro aerobik a stolní tenis sportovního centra mládeže. Partneři projektu (zajišťující kofinancování a udržitelnost projektu) jsou Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport aerobik Liberec o.s.

Volnočasové plochy Liberec I

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace volnočasových ploch při základních školách Na Výběžku, Vrchlického a Ostašovská. Cílem projektu je rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit. Výstupem projektu budou tři moderní sportovní a volnočasové plochy přístupné pro široké spektrum zájemců.

ZŠ Sokolovská – rekonstrukce

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce objektu tělocvičny, kterou má ve správě ZŠ Sokolovská. Rekonstrukce objektu zahrnovala generální opravu střechy, asanaci vnitřních obvodových zdí a obkladů včetně zabezpečení a výměny radiátorů, broušení a úpravu podlahové krytiny, rekonstrukci sociálního zázemí a výměnu vchodových dveří. Nově bylo pořízeno fitness vybavení, sauna a vybavení (nábytek) klubovny. Tělocvična slouží pro účely výuky základní školy, jakož i pro širokou veřejnost pro volnočasové aktivity.

Administrativní zajištění tematického IPRM

Jedná se o projekt tzv. „technické pomoci“, jehož hlavním cílem je zajistit realizaci IPRM v souladu s podmínkami řídicího orgánu a relevantních dokumentů. Prostřednictvím tohoto projektu jsou zajišťovány aktivity, které jsou přímo spojené s implementací integrovaného plánu, zejména se jedná o zajištění povinné publicity vztahující se k realizaci IPRM (web, letáky, PR články, konference, atd.), řízení a administraci IPRM, zajištění VŘ, pronájem SW nástroje pro řízení stavebně investičních projektů a ostatní specializované služby.

Základní popis projektů partnerů:

Obnova sportovišť Harcov

Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub TUL, o.s.

Cílem projektu bylo vylepšení stávajícího stavu sportovních ploch, plochy kurtů, fotbalového hřiště a vybudování kvalitního zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit a tělovýchovy. Sportovní plochy jsou pravidelně

využívány nejen studenty TUL, ale také žáky základních a středních škol, občany města Liberce a sportovními kluby.

Multifunkční volnočasové centrum Liberec – Růžodol

Předkladatelem projektu byl Jezdecký klub Liberec, o.s.

Cílem projektu byla rekonstrukce a úprava jezdeckého areálu tak, aby došlo k jeho zpřístupnění a zejména zatraktivnění pro široké spektrum občanů. Areál lze po revitalizaci využívat pro sportovní a volnočasové aktivity, a to v průběhu celého roku.

Jezdecký klub Liberec – rekonstrukce jezdeckého klubu

Předkladatelem projektu je Jezdecký klub Liberec, o.s.

Cílem projektu je rekonstrukce stávajícího areálu jezdeckého klubu – zkvalitnění stávajícího provozu, zlepšení podmínek pro chov koní, snížení provozních nákladů, zejména na vytápění. Modernizace a vnitřní dispoziční změny provedené ve stájích povedou ke zvýšení počtu ustájených koní a tím k zajištění lepšího uspokojení poptávky po jezdeckém sportu.

Multifunkční hřiště – Lesní

Předkladatelem projektu byla ZŠ Lesní, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace.

V rámci projektu došlo k modernizaci a rozšíření využití původního školního hřiště. Multifunkční hřiště je v určitém režimu (dle provozního řádu) zpřístupněno široké veřejnosti.

Komunitní centrum Ruprechtice

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice.

Společenské a kulturní aktivity, které příjemce poskytuje široké veřejnosti, probíhají v budově fary a ve františkánském komunitním domě, jež spolu vytvářejí souvislý areál. Navržené stavební úpravy nemovitostí mají za účel vytvořit z prozatím upravených prostor ve stávajících, výše zmíněných, objektech lépe provozně uspořádaný celek. Zároveň vnitřní prostory svým prostorovým a hygienickým standardem budou lépe splňovat současné nároky uživatelů. Nedílnou součástí projektu je také úprava přilehlých pozemků zahrady pro volnočasové aktivity.

Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu ve Starých Pavlovicích

Předkladatelem projektu bylo občanské sdružení SK Rapid Pavlovice.

Realizací projektu došlo k dostavbě a komplexní rekonstrukci sportovního areálu SK RAPID Pavlovice. Sportovní volnočasová plocha byla přizpůsobena současným technickým a bezpečnostním standardům.

Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

V rámci projektu dojde k modernizaci vnitřních prostor budovy muzea a k vybudování nové expozice hudebních automatů. V rámci úprav vnitřních prostor bude konkrétně vybudován výtah, aby budova muzea byla přívětivější z hlediska bezbariérovosti a snazšího pohybu po jednotlivých expozicích, dále dojde k rekonstrukci sociálního zázemí pro návštěvníky muzea. Dojde rovněž k modernizaci kamerového systému.

Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího školního hřiště a tělocvičny v areálu SŠ gastronomie a služeb v Liberci, včetně jeho zpřístupnění veřejnosti.

Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity

Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj.

Projekt řeší revitalizaci přírodního areálu Jedličkova ústavu, p.o. a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity (revitalizace a pořízení vybavení sportovního hřiště, kamenná tvrz, revitalizace a zastřešení jeviště a hlediště, úprava terénu, inženýrských sítí, stavba nových opěrných zdí, revitalizace chodníků).

Plus minus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum

Předkladatelem projektu je MCU Koloseum, o.p.s.

Předmětem projektu je obnova nevyužívaného, zanedbaného areálu v bezprostřední blízkosti Kolosea v lokalitě Nové Pavlovice a jeho přizpůsobení současným technickým a estetickým standardům za využití přírodního potenciálu lokality. Cílem projektu je zatraktivnit předmětné plochy parku a lesoparku a zpřístupnit je veřejnosti.

Revitalizace hřiště v Kateřinkách

Předkladatelem projektu byla Pionýrská skupina Františkov.

Cílem projektu byla revitalizace hřiště v ulici U Hřiště v Kateřinkách. Součástí projektu bylo vytvoření travnaté rekreační louky, víceúčelového sportovního hřiště s umělou trávou, objektu pro sportovní náčiní a úkryt pro návštěvníky při nepřízní počasí. Součástí projektu bylo rovněž vybudování pobytových ploch s kamennou a zatravnovací dlažbou, kde je i malé ohniště. Na severní straně byl svah zpevněn opěrnými zídkami s prkenným krytem, které tak zároveň slouží jako lavičky. Hřiště bylo oploceno. Součástí zájmového území je i dětský herní prvek – prolézačka.

Revitalizace území Bendlova – Fibichova

Předkladatelem projektu byl Volejbalový klub Technické univerzity v Liberci.

Projekt řešil revitalizaci plochy zařazené do kategorie Významný krajinný prvek, lesoparkového charakteru v oblasti Starého města v Liberci. Předmětem projektu byly zejména terénní a sadové úpravy, technická opatření z hlediska bezpečnosti budoucího využití prostoru (instalace zábran a zajištění poklopu kanalizace) a dále osazení herních a sportovních prvků (venkovní fitness) a vytvoření malého amfiteátru.

Obnova sportoviště Krásná Studánka

Předkladatelem projektu je FK Krásná Studánka.

Předmětem projektu je zejména kompletní rekonstrukce plochy fotbalového hřiště s oplocením a nová výstavba tréninkového hřiště (víceúčelové hřiště s umělým povrchem se samostatným osvětlením a oplocením. Dále potom beachvolejbalové hřiště, tenisové hřiště s přidruženými tribunami a oplocením).

Regenerace a revitalizace kostela Sv. Bonifáce v Liberci a rozšíření možností jeho využití

Předkladatelem projektu byla Římskokatolická farnost - děkanství Liberec – Rochlice.

Předmětem projektu byla revitalizace a rekonstrukce objektu kostela tak, aby došlo k jeho zatraktivnění a zpřístupnění širšímu okruhu občanů, kteří jej mohou celoročně využívat pro volnočasové aktivity. Součástí projektu byla revitalizace a zajištění zpřístupnění věže kostela, kde byla vytvořena vyhlídka na Libereckou kotlinu a upraven a zabezpečen výstup na věž. Další částí projektu byla revitalizace chrámové lodi, kterou došlo k vytvoření prostoru pro volnočasové a kulturní aktivity. Dále byl vytvořen bezbariérový přístup do objektu společně s vyznačením parkovací plochy pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celý objekt bude samozřejmě i nadále sloužit i pro účely činnosti farnosti.

Sokolovna Vesec – rekonstrukce

Předkladatelem projektu je Tělovýchovná jednota Slovan Vesec.

Realizací projektu dojde k rekonstrukci stávajícího objektu sokolovny a přilehlého hřiště.

Lůžkový hospic v Libereckém kraji

Předkladatelem projektu je Liberecký kraj.

V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, změna dispozice a přístavba dvou nových křídel k hlavní budově bývalého sirotčince a stavební úpravy celého stávajícího areálu včetně stavebních úprav stávající administrativní budovy. Areál je typickým brownfield. Realizací projektu dojde ke vzniku lůžkového hospice s kapacitou 28 lůžek. Dále realizací projektu dojde ke vzniku zázemí pro domácí hospicovou péči, zázemí pro edukační činnost, půjčovny pomůcek a poradny pro klienty. Projekt zahrnuje rovněž sadové a terénní úpravy, oplocení areálu a obnovu technické infrastruktury.

Obnova kostela Sv. Antonína Velikého v Liberci

Předkladatelem projektu je Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec.

Projekt řeší rekonstrukci kostela Sv. Antonína Velikého v centrální části města. Objekt se před započatím rekonstrukce nacházel téměř v havarijním stavu. Poslední rekonstrukce objektu proběhla ve druhé polovině 19. století. Cílem projektu je tedy rekonstrukce a modernizace (výstavba sociálního zázemí) celého objektu.

Kulturně pohybové centrum Koloseum

Předkladatelem projektu je MCU Koloseum o.p.s.

Předmětem projektu je vytvoření komplexních prostorových podmínek pro široké spektrum aktivit určených pro trávení volného času. Půjde o aktivity pohybové, kulturní i vzdělávací.

Centrum Vlasty Buriana

Předkladatelem projektu je Společnost Vlasty Buriana o.p.s.

Předmětem projektu je výstavba multifunkční pětipatrové budovy v blízkosti rodného domu Vlasty Buriana. Realizací projektu tedy vznikne klubové bezbariérové volnočasové centrum, které se svou náplní bude vztahovat k osobě Vlasty Buriana.

Zhodnocení a doporučení

Provádět detailní vyhodnocení implementace integrovaných plánů rozvoje města Liberec v tuto chvíli je bezpředmětné, neboť implementace stále probíhá. Nicméně již nyní lze na základě získaných zkušeností formulovat určitá doporučení do budoucna, zejména co se týče implementace Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ).

Je nutné hned v úvodu vyzdvihnout skutečnost, že implementace integrovaných nástrojů v období 2007 – 2013 byla jakýmsi pokusem o částečné řešení rozvojových potřeb statutárních měst ČR a probíhala bez jakékoliv předchozí zkušenosti, či dobré praxe, ze které by bylo možné vycházet.

Jako jednoznačně pozitivní hodnotím schopnost města řešit část svých potřeb za přispění dotačních prostředků (pohled realizovat x nerealizovat IPRM). Veškeré projekty SML realizované prostřednictvím IPRM nezakládaly veřejnou podporu a ucházely se tak o vysokou míru podpory – 85% celkových způsobilých výdajů. Tedy za relativně malé finanční prostředky bylo SML schopno realizovat celou řadu významných investičních akcí v řádu stovek milionů korun, a to i v nelehké ekonomické situaci, v jaké se SML nacházelo.

Zcela zásadním problémem (pravděpodobně nejzásadnějším), který ovlivnil implementaci IPRM, bylo a je odstupování od realizace projektů zařazených do IPRM. To je zásadní problém zejména tematického IPRM. Řada partnerů, ale i SML, z různých důvodů odstupovala od realizace svých projektů v celém průběhu implementace IPRM. Přestože byly realizovány celkem tři výzvy pro předkládání projektových záměrů do tematického IPRM s cílem zajistit plnění závazných parametrů IPRM, se nepodařilo vyčerpat přidělenou finanční alokaci. Je malým zázrakem, že s plněním dalších parametrů (jako aktivit, monitorovacích indikátorů) by neměl být problém (nutno hodnotit po ukončení implementace IPRM).

Absencí akčního plánu (tedy přehledu konkrétních střednědobých investičních priorit města) došlo ke změnám v požadavcích na to, jaké projekty realizovat v zónovém IPRM.

Integrované plány se bohužel staly zejména ve volebním období 2010 – 2014 jakýmsi rukojmím politického boje na SML, což jejich implementaci v žádném případě neulehčilo.

SML, resp. obě statutární města podílející se na implementaci IPRÚ, by mělo tedy pečlivě zvážit, jaký objem prostředků alokovaných ve prospěch implementace IPRÚ bude realizováno prostřednictvím partnerských projektů (samozřejmě při zachování partnerského přístupu).